

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Краснодарском крае

12 октября 2018 года
9-00 часов

г. Краснодар
ул. Красная, 35,
зал совещаний 622

Председатель – первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко Андрей Анатольевич.

ПРИСУТСТВОВАЛО: 51 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Промежуточные итоги реализации муниципальными образованиями Краснодарского края мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

СЛУШАЛИ:

1. Промежуточные итоги реализации муниципальными образованиями Краснодарского края мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

(Волошин А.М., Удинцев С.И. и участники совещания)

ОТМЕТИЛИ:

По итогам анализа деятельности муниципалитетов – участников приоритетного проекта в 2018 году объективную практику, сложившуюся на сегодняшний день:

риски, связанные с отсутствием заключенных муниципальных контрактов по определению подрядных организаций на текущий день;

высокий процент выполнения строительно-монтажных работ при этом низкий процент освоения доведенных лимитов;

низкий процент исполнения строительно-монтажных работ в связи с поздними сроками осуществления закупочных процедур по определению подрядных организаций;

несоответствие показателей результативности исполнения

запланированных работ, направляемых муниципалитетами для отчетности, с фактическими показателями на объектах, выявляемых на выездных совещаниях министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее – министерство);

ненадлежащее исполнение муниципалитетами принятых на себя обязательств в рамках Соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета на благоустройство территорий, в части предоставления отчетных форм по итогам деятельности 3 квартала текущего года (срок предоставления 5 октября);

тенденция при подаче заявок на софинансирование из средств краевого бюджета выполненные работы не соответствуют утвержденным дизайн-проектам, а также в некоторых случаях не синхронизируются с муниципальными программами по формированию современной городской среды.

По Хадыженскому городскому поселению Апшеронского района: дата размещения на торговой площадке – 23 июля, при этом ориентировочная дата заключения муниципального контракта – 20 октября, а дата исполнения фактических работ установлена – 30 декабря (сумма финансирования из средств консолидированного федерального и краевого бюджетов составляет – 10 562,4 тыс. рублей, площадь сквера – 27093 кв. метров).

по Ейскому городскому поселению Ейского района на текущий день не осуществлены мероприятия по расторжению заключенного муниципального контракта с недобросовестным подрядчиком и запуску повторных закупочных процедур по определению благоустройству парка «Никольский» 2 очередь (площадь 20433 кв. метров, сумма финансирования из средств консолидированного федерального и краевого бюджетов составляет – 26 108,2 тыс. рублей).

По городу – курорту Сочи муниципальные контракты на 5 дворовых территорий и 1 общественную территорию заключены 5 октября 2018 года, при этом процент выполнения строительно-монтажных работ составляет 10%, по оставшимся 7 дворовым территориям и 3 общественным территориям подрядные организации не определены, работы не начаты (сумма финансирования из средств консолидированного федерального и краевого бюджетов составляет – 189125,3 тыс. рублей). Не приведена в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства муниципальная программа по формированию комфортной городской среды в соответствии с требованиями федерального и краевого законодательства, что может повлечь отказ в финансировании со стороны Управления федерального казначейства Краснодарского края. В министерстве отсутствует информация о принятых мерах по урегулированию вопроса по согласованию с гражданами выполнения запланированных работ по благоустройству.

РЕШИЛИ:

1.1. Главам муниципальных образований, участникам приоритетного

проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году:

выполнившим более 50% строительно-монтажных работ направить в адрес министерства соответствующую заявку на оплату выполненных работ по благоустройству;

обеспечить освоение бюджетных средств, предусмотренных на мероприятия по благоустройству территорий в текущем финансовом году, до 24 декабря 2018 года;

принять к сведению недопустимость низкого исполнения органами местного самоуправления Краснодарского края плановых показателей кассового исполнения средств краевого бюджета, а также обеспечить безусловное выполнение условий Соглашения и завершение запланированных работ по благоустройству;

предпринять исчерпывающие меры к качественному бюджетному планированию в текущем финансовом году, с предоставлением соответствующей заявки на оплату выполненных работ по благоустройству в адрес министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края;

обеспечить надлежащий контроль со стороны служб, осуществляющих на территории муниципалитетов функцию строительного контроля в соответствии с требованиями законодательства (в части выполнения работ, наличия паспортов качества, сертификатов соответствия на материалы, применяемых при проведении работ по благоустройству);

разместить на каждой дворовой, общественной территории размещение информационных таблиц (щитов), обеспечивающих сохранение размещенной на них информации и содержащих сведения о реализуемом мероприятии, сроках, составе работ (услуг), контакты лиц, ответственных за организацию работы (фамилия, имя, отчество, должность, телефон), утвержденном дизайн-проекте (со ссылкой на вид и реквизиты документа, которым он был утвержден), а также иные сведения, информирующие граждан о соответствующем мероприятии. О результатах исполнения поручения проинформировать министерство в срок до 19 октября 2018 года.

1.2. Главам муниципальных образований (город Горячий Ключ, город-курорт Геленджик, город-курорт Сочи, Белоглинское сельское поселение Белоглинского района, Выселковское сельское поселение Выселковского района, Ейское городское поселение Ейского района, Западное сельское поселение Ленинградского района, Ляпинское сельское поселение Новокубанского района, Новокубанское городское поселение Новокубанского района, Поселковское сельское поселение Тимашевского района, Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарского района) представить в адрес министерства отчетные формы по итогам деятельности 3 квартала текущего года в соответствии с заключенными Соглашениями о предоставлении субсидий из краевого бюджета на благоустройство территорий в срок до 15 октября 2018 года.

1.3. Главе муниципального образования Ейское городское поселение

Ейского района направить в адрес министерства информацию по запуску закупочных процедур с целью определения подрядной организации конкурентным способом, а также по своевременному достижению целевого показателя в текущем финансовом году в срок до 15 октября 2018 года;

Председатель:
Первый заместитель главы
Администрации (губернатора)
Краснодарского края




А.А. Алексеенко

Секретарь:
Министр топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края



А.М. Волошин

В.Н. Панчешная 
(861) 259-02-22 доб.146