

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Краснодарском крае

24 января 2019 года
11-00 часов

г. Краснодар
ул. Красная, 35,
5 этаж, каб. 551

Председатель – заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вороновский Анатолий Владимирович.

ПРИСУТСТВОВАЛО: 17 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги реализации муниципальными образованиями Краснодарского края мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

2. О рассмотрении списков потенциальных участников приоритетного проекта в 2019 году с учетом полученных положительных заключений ГАУ КК Краснодаркрайгосэкспертиза» на предмет проверки достоверности сметной стоимости объектов, а также дополнительно доведённых лимитов финансирования на 2019 год из средств федерального бюджета.

3. О реализации проекта «Благоустройство городской территории. Андреевский парк в городе-курорте Геленджике», как победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в городе-курорте Геленджик.

СЛУШАЛИ:

1. Итоги реализации муниципальными образованиями Краснодарского края мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

(Вороновский А.В., Удинцев С.И. и участники совещания)

ОТМЕТИЛИ:

В 2018 году участие приняли 41 орган местного самоуправления Краснодарского края, благоустроено 45 дворовых территорий, 46 общественных территорий, в том числе два городских парка в Тихорецком и Кореновском городских поселениях.

Все дизайн-проекты объектов благоустройства прошли в установленном порядке согласование в департаменте по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

В целях эффективного использования бюджетных средств на территории Краснодарского края проектная документация на все без исключения объекты благоустройства 2018 года проходила проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

В рамках реализации приоритетного проекта в 2018 году на благоустройство дворовых и общественных территорий было:

предусмотрено - 1 495,6 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета - 1 013,7 млн. рублей, средства краевого бюджета - 320,1 млн. рублей, средства местных бюджетов – 159,787 млн. рублей;

освоено 1 447,5 млн. рублей, из которых средства консолидированного бюджета – 1 292,04 млн. рублей, средства местных бюджетов – 155,46 млн. рублей;

На обустройство мест массового отдыха населения (городских парков):

предусмотрено - 27,023 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета - 19,412 млн. рублей, средства краевого бюджета - 6,130 млн. рублей, средства местных бюджетов - 1,480 млн. рублей;

освоено 25,905 млн. рублей, из которых средства консолидированного бюджета – 24,480 млн. рублей, средства местных бюджетов – 1,424 млн. рублей.

Освоение средств, предусмотренных на благоустройство в 2018 году, составило – 96,9 % от общего объема.

Вместе с тем, не обошлось без недоработок, среди которых:

- ненадлежащее качество подготовки дизайн-проектов на объекты благоустройства,
- длительное прохождение согласование проектно-сметной документации в ГАУ КК «Крайгосэкспертиза» по причине неоднократного возврата на доработку,
- оспаривание результатов отбора подрядных организаций в УФАС КК ввиду некачественной подготовки технических заданий,
- поздние сроки выполнения строительно-монтажных работ;
- недостаточный контроль муниципалитетами за реализацией приоритетного проекта на местах.

Так, в число аутсайдеров по исполнению намеченных задач вошли 3 муниципальных образования:

в Ейском городском поселении Ейского района и Ленинградском сельском поселении Ленинградского района запланированные работы по благоустройству к 31 декабря отчетного периода не были завершены, соответственно, не были профинансированы из средств консолидированного бюджета, в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 31 декабря 2018 года не были завершены 3 дворовые территории: по улице Революции, 3;

улице Ленина 215 и 213. По отчетной информации, представленной от вышеуказанных муниципалитетов, работы завершены, в стадии приемки службами технадзора.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению доклад заместителя министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края С.И. Удинцева.

1.2. Главам муниципальных образований, участникам приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году обеспечить приемку и ввод в эксплуатацию благоустроенных объектов (дворовых территорий, общественных территорий, парков) в формате открытых публичных мероприятий с обязательным привлечением представителей средств массовой информации, общественности.

1.3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края проработать вопрос органами местного самоуправления по наполнению государственной информационной системы ГИС ЖКХ.

СЛУШАЛИ:

2. О рассмотрении списков потенциальных участников приоритетного проекта в 2019 году с учетом полученных положительных заключений ГАУ КК Краснодаркрайгосэкспертиза» на предмет проверки достоверности сметной стоимости объектов, а также дополнительно доведённых лимитов финансирования на 2019 год из средств федерального бюджета.

(Вороновский А.В., Удинцев С.И. и участники совещания)

ОТМЕТИЛИ:

В целях эффективного использования средств федерального и краевого бюджетов в 2019 году комиссионным решением уже в августе 2018 года был осуществлен отбор 51 муниципалитета для осуществления работ по благоустройству 92 территорий и в сентябре 2018 года принят нормативно-правовой акт по распределению субсидии из средств краевого бюджета, в том числе и федерального бюджета.

Однако, в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года» и сформированному на федеральном уровне национальному проекту «Жилье и городская среда» выполнение мероприятий по благоустройству городской среды продлено до 2024 года и увеличен объем финансирования из средств федерального бюджета. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 года № 2648-р на 2019 год утвержден предельный уровень софинансирования для Краснодарского края в размере 96%, в связи с чем

уменьшен размер средств краевого бюджета на сумму, необходимую для софинансирования мероприятий в размере 4% (ранее был установлен, как 76% и 24%).

Общий объем средств субсидий, предусмотренный в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год составляет 1 863 млн. рублей, из них: средства федерального бюджета – 1 788 млн. рублей, средства краевого бюджета – 74,6 млн. рублей.

Так, объем финансирования приоритетного проекта увеличен на 546 млн. 998 тыс. рублей, в том числе по причине увеличения средств федерального бюджета на сумму 778 млн. 660 тыс. рублей, уменьшения средств краевого бюджета на сумму 244 млн. 324 тыс. рублей, увеличения средств местных бюджетов на сумму 12 млн. 662 тыс. рублей.

В этой связи министерством финансов Краснодарского края приостановлена процедура доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, в части средств краевого бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Краснодарского края.

Уведомления в разрезе источников финансирования до муниципалитетов будет осуществлено после внесения соответствующих корректировок в государственную программу, а также в ранее утверждённый нормативно-правовой акт по распределению субсидий на 2019 год.

Кроме того, в рамках исполнения протокольного решения заседания межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Краснодарском крае муниципальным образованиям, прошедшим отбор на получение субсидий в 2019 году, осуществлялись мероприятия по подготовке проектно-сметной документации и прохождению экспертиз на предмет проверки достоверности сметной стоимости объектов.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению предварительный список отобранных муниципальных образований Краснодарского края для участия в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

2.2. Рекомендовать ГАУ КК «Крайгосэкспертиза» оказать содействие органам местного самоуправления, планируемым участникам 2019 года, по ускорению процедуры проверки достоверности проектно-сметной документации на объекты благоустройства.

2.2. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края:

проработать с органами местного самоуправления, планируемые участниками 2019 года, сведения по планируемой начальной максимальной цене контракта для размещения муниципального заказа в разрезе каждого объекта благоустройства с учетом изменения федеральных и краевых нормативных правовых актов;

актуализировать информацию о наличии экспертизы на предмет проверки достоверности сметной стоимости объектов ГКУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» у предполагаемых участников 2019 года.

СЛУШАЛИ:

3. О реализации проекта «Благоустройство городской территории. Андреевский парк в городе-курорте Геленджике», как победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в городе-курорте Геленджик.

(Вороновский А.В., Удинцев С.И., Климов М.Ю.)

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с заключённым соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Краснодарского края от 26 декабря 2018 года № ДТ-2018 на реализацию мероприятий проекта создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в настоящее время на территории муниципального образования город-курорт Геленджик реализуется проект «Благоустройство городской территории. Андреевский парк в городе-курорте Геленджике».

Выделенена дотация из средств федерального бюджета в размере 100 млн рублей муниципальному образованию город-курорт Геленджик.

Муниципалитетом разработан график выполнения мероприятий, включающий в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонт, реконструкции), вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, включая сроки выполнения по каждому этапу, который 16 августа 2018 года был утвержден Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

На текущий день исполнение мероприятий в рамках дорожной карты муниципальным образованием город-курорт Геленджик осуществляется с нарушением сроков, так подрядной организацией ООО «Архитектурное Бюро Асадова» проектно-сметная документация на выполнение работ подготовлена в ненадлежащем виде и до сих пор проходит согласование в ГАУ КК «Крайгосэкспертиза», в связи с чем переносится срок защиты данной документации в Минстрое России с участием привлеченных экспертов.

До 7 февраля 2019 года необходимо направить копию технического задания на выполнение работ, утвержденного МВК в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России, что на сегодняшний день в рамках сложившейся ситуации не представляется возможным.

РЕШИЛИ:

3.1. Министерскому образованию город-курорт Геленджик:
 проработать вопрос с подрядной организацией ООО «Архитектурное Бюро Асадова» о сокращении сроков подготовки проектно-сметной документации предоставления на согласование в ГАУ КК «Крайгосэкспертиза»;

разработать и направить в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края откорректированный по датам проведения График выполнения мероприятий, включающий в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции), вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, включая сроки выполнения по каждому этапу в срок до 1 февраля 2019 года;

проработать вопрос с Минстроем России по согласованию концепции с учетом проектной сметной документации, разработанной ООО «Архитектурное Бюро Асадова», в которую были внесены изменения, обусловленные рельефом местности и климатическими особенностями южного региона.

3.2. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края после предоставления актуализированного Графика выполнения мероприятий, включающий в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции), вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, включая сроки выполнения по каждому этапу вынести на рассмотрение межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Краснодарском крае.

Председатель:
 Заместитель главы
 администрации (губернатора)
 Краснодарского края





А.В. Вороновский

Секретарь:
 Заместитель министра топливно-энергетического
 комплекса и жилищно-коммунального
 хозяйства Краснодарского края



С.И. Удинцев

В.Н. Панчешная 
 Н.В. Толмачева 
 (861) 259-02-22 доб.149